


		<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>					
Código		Fecha	SEPTIEMBRE 19 DE 2016	Inicio	8:00 AM	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".				CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	20-09-2016	Elaborado por	Viviana Pineda			Próxima Reunión	24 DE OCTUBRE 2016

La reunión inicia con la intervención de la señora rectora Rosa Delia Gómez quien da la bienvenida a los asistentes. A continuación toma la palabra Residente Social del contratista Leidy Viviana Pineda, quien da inicio a la presentación del orden del día

1. Lectura de Compromisos
2. Objeto de la reunión
3. Recordemos funciones del Comité Veedor.
4. Gestión Social.
5. Componente Técnico - avance de obra.
6. Inquietudes y conclusiones

La Residente Social realiza lectura de los compromisos adquiridos en el pasado comité e indicar su cumplimiento:

1. Radicar Informe del segundo comité veedor en Rectoría para publicación en la Página del Colegio a más tardar el 22 de agosto de 2016 a través de Oficio. (CONTRATISTA). El día 22 de agosto de 2016 el contratista radicó mediante oficio **SED-CBM-OBRA-05**.
2. Hacer entrega al Colegio Educativo Distrital la Merced el plegable de socialización generación de empleo. El día 24 de agosto de 2016 el contratista hace entrega de tres (3) plegables mediante oficio **SED-CBM-OBRA-055**
3. Entrega plano del proyecto. El día 26 de agosto de 2016 el contratista hace entrega del plano del proyecto mediante oficio **SED-CBM-OBRA-066**
4. Las directivas de la Institución Educativa publicaran los informes de los comités veedor oportunamente en la página web.


		<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>					
Código		Fecha	SEPTIEMBRE 19 DE 2016	Inicio	8:00 AM	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".				CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	20-09-2016	Elaborado por	Viviana Pineda			Próxima Reunión	24 DE OCTUBRE 2016

5. El primer informe de comité veedor se encuentra en <http://www.colegiolamerced.edu.co/> y el segundo informe se encuentra en <https://sites.google.com/site/littleprincesslamerced/>. Cumplió
6. Dar inicio a las jornadas de socialización con la comunidad educativa. El día 12 de septiembre de 2016 la SED conjunto con la Interventoría y el contratista dieron inicio

Se recalca nuevamente la importancia del comité veedor y sus funciones, que es un espacio para resolver inquietudes y/o dificultades, asimismo los integrantes e asistentes son fuente de divulgación de dicha información.

La Residente Social continúa con la presentación de las actividades realizadas en la gestión social en el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2016, en cada uno de los programas sociales. Se indica que para el programa de información e información, el día 12 de septiembre de 2016 se realizaron cuatro (4) jornadas de socialización del proyecto a la comunidad educativa para las jornadas de la mañana y tarde, de igual manera se realizó la convocatoria para el tercer comité veedor, a través de comunicados, por correo electrónico y telefónicamente. Para el programa de atención al ciudadano se recuerda el horario y ubicación y además se informa que hasta la fecha no se han presentado PQRS. En el programa de generación de empleo se informa que se cuenta con 27 ayudantes de obra MONC, se indica que aún se siguen recibiendo hojas de vida. Finalmente y para el programa de sostenibilidad se informa que se realizaron cuatro (4) talleres pedagógicos, "USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS FÍSICAS" con la comunidad educativa, se beneficiaron 235 estudiantes de los grados decimo, de igual manera se seguirá con la ejecución de los demás talleres.

Se continúa con la intervención del arquitecto Albeiro Bohórquez por parte del contratista quien informa los avances técnicos que se han realizado en la obra hasta la fecha, indica que para el Edificio CIRE se está trabajando en la construcción de bordillos para la división de espacios, mortero de nivelación en la cubierta, construcción de claraboyas y alfajías. Para el edificio Patrimonio, se está trabajando en el desmonte del cielo raso, desmonte de pisos, desmonte muros en ladrillo, desmonte de marcos y puertas en madera y acabados de pañetes, construcción de viga perimetral y de amarre.

		<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>					
Código		Fecha	SEPTIEMBRE 19 DE 2016	Inicio	8:00 AM	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".				CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	20-09-2016	Elaborado por	Viviana Pineda			Próxima Reunión	24 DE OCTUBRE 2016


De igual manera la construcción caja de inspección zonas vedes, afinado de pisos, Excavación de cimentación muro de cerramiento, esto par el edificio Aulas.

Se da paso al espacio de inquietudes y preguntas, donde la estudiante valentina Bachiller manifiesta que una de las preguntas que las estudiantes en los talleres pedagógicos hicieron fue cuanto tiene el CIRE, el arquitecto Albeiro indica que el área para este edificio es de (753 m²), y (301m) de balcón, con una capacidad de aproximadamente 750 estudiantes. De igual manera la estudiante Sulany Carrillo pregunta que si el CIRE se entregara con todo el mobiliario, el Ingeniero Johnson indica que se entregara con todas las dotaciones móviles para que este espacio cumpla con el propósito de ser un aula múltiple. La estudiante pregunta que si la cafetería del colegio continua o se cambia por el comedor que se está construyendo. El Ingeniero Johnson informa que hasta el momento la cafetería continúa.

El sr. Aldemar Quintero pregunta si el edificio CIRE contara con todas las instalaciones para eventos. El Arquitecto Albeiro indica que este espacio contara con todas las instalaciones e iluminación pertinentes para los fines de dicho espacio.

La docente Mónica Camelo pregunta que si solo se cuenta con los 27 ayudantes de obra que se indicaron en la presentación. La residente Social del contratista Viviana Pineda indica que esas personas son el personal de MONC en el proyecto, pero se cuenta con un mayor número de trabajadores. De igual manera el Ingeniero Johnson manifiesta que el número de trabajadores no es un indicador de avance de la obra, puesto que la dinámica de la obra y de acuerdo al tipo de frentes que se estén trabajando y de acuerdo a la programación es lo que define cuantos trabajadores ingresan.

La Sra. rectora manifiesta que en el edificio de patrimonio se están presentando goteras y se están corriendo las tejas, por lo que pregunta que se puede hacer al respecto. El Ingeniero Johnson indica que el alcance del contrato 1540 de 2016 en el edificio patrimonio es de restauración y de ¼ parte, por lo que el alcance está bien determinado. De igual manera manifiesta que es claro que el colegio necesita una mayor intervención pero esto se hará en otros espacios, en su momento oportuno, en otros tiempos, pero no en este contrato.

		<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>					
Código		Fecha	SEPTIEMBRE 19 DE 2016	Inicio	8:00 AM	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".				CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	20-09-2016	Elaborado por	Viviana Pineda			Próxima Reunión	24 DE OCTUBRE 2016

La estudiante Sofía Valentina Sáenz, pregunta cuál es el avance de obra hasta el momento. El Arquitecto Albeiro informa que el avance de la obra hasta el día de hoy es de un 14% de previstos y no previstos, hay retrasos pero compensados con los no previstos no altera los tiempos ni la programación.

La estudiante Sulany Carrillo pregunta que si el tanque contara con agua potable ya que el anterior tenía muchos inconvenientes. El Arquitecto Albeiro informa que el tanque contara con tres cámaras una de agua potable, una de agua lluvia y otra de agua lluvias tratadas, además para su mantenimiento contara con un cuarto de máquinas para realizar su respectivo mantenimiento. Y finalmente contara con un sistema de bombeo que permitirá oxigenar el agua y no se quedara estancada.

La Sra. Rectora manifiesta que se han presentado inconvenientes con el mantenimiento del cerramiento y el control de ingreso de personal de la obra al colegio. Por lo que solicita tener un mayor control del personal que va ingresar al colegio. El ingeniero Albeiro indica que el personal que ingresa a la colegio se hace con autorización del Residente Técnico y solo se hace cuando es indispensable y con acompañamiento del área técnica. Con respecto al cerramiento continuamente se hace revisión y se realiza mantenimiento. Sin embargo se realizara un mayor reforzamiento al cerramiento, y se revisara el tema de puntos ciegos para iluminación y así prevenir inconvenientes de seguridad. De igual manera el Ingeniero Johnson indica que la obra no podrá ingresar más personal de vigilancia, sin embargo lo que se puede hacer es reforzar la seguridad en el cerramiento manteniéndolo en un adecuado estado y continuamente realizar su revisión, en cuanto al control del personal que ingresa al colegio, indica que el personal que deba ingresar debe hacerlo con autorización del residente técnico, con su acompañamiento y a una función específica, asimismo Danice Melo complementa diciendo que la persona que ingrese de la obra se debe registrar ante el vigilante para un mayor control

Compromisos:

1. El contratista radicará ante el Colegio el informe del tercer comité veedor.
2. El contratista deberá reforzar el cerramiento, revisión continua de linderos de la obra para fortalecer vigilancia, mantenimiento de cerramiento (polisombra-laminas)
3. Próximo Comité veedor 24 de octubre de 2016. 8:00am, instalaciones de la Institución Educativa La Merced.
4. Ejecución talleres pedagógicos los días 5 y 6 de octubre de 2016 (SED-Contratista-Interventoría)



**CONSORCIO BIC
LA MERCED**

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	SEPTIEMBRE 19 DE 2016	Inicio	8:00 AM		Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".				CONTRATO NRO.		1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	20-09-2016	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	24 DE OCTUBRE 2016