		<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>						
Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

La Residente Social del contratista Leidy Viviana Pineda, da la bienvenida a los asistentes a la séptima reunión de comité veedor y presenta el orden del día:

1. Lectura de Compromisos
2. Objeto de la reunión
3. Gestión Social – Avance Área Social
4. Informe Área Técnica - Avance del Proyecto.
5. Inquietudes y conclusiones

La Residente Social realiza lectura de los compromisos adquiridos en el pasado comité e indica su cumplimiento:

1. Radicar Informe del sexto comité veedor en Rectoría para publicación en la Página de la Institución a través de Oficio. (CONTRATISTA). El día 21 de febrero de 2017 el contratista radicó mediante oficio **SED-CBM-OBRA-310**. El informe del sexto comité veedor ya se encuentra publicado en la página web: <http://www.colegiolamerced.edu.co/circulares/veeduria.pdf>.
2. El Contratista revisará y dará una alternativa acerca de tener una reserva de agua para la Institución Educativa que pueda estar a la mano en caso de que sea necesario. El día 02 de marzo de 2017 el contratista realizó la revisión al tema y como alternativa se determinó que se ubicarían dos tanques de 500 Litros sobre la placa del mezanine de los baños del patio del Módulo No. 3.

**CONSORCIO BIC
LA MERCED**



ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

3. El Contratista socializará a la Institución el Plan de Emergencia de la Obra. El día 02 de marzo de 2017 el Contratista radica a la Institución Educativa el plan de Emergencias de la Obra. No. SED-CBM-OBRA-329
4. La SED realizará visita a las aulas prefabricadas para buscar alternativas de solución para la ventilación en dichas aulas teniendo en cuenta el número de estudiantes y el tema climático. El día 02 de marzo de 2017, atendiendo a la solicitud la SED realiza visita y emite concepto técnico con respecto a la condición térmica presentada en las aulas prefabricas. Concepto que se hace entrega por escrito a la señora Rectora durante la reunión de comité veedor No. 7.
5. El Contratista y La Interventoría atenderá la solicitud de la señora Rectora con respecto a la revisión de una viga que se encuentra en mal estado y dos aulas que presentan grietas. El día 10 de febrero 2017 Conjuntamente con la Interventoría y el Contratista se revisa y se analiza la viga ubicada en el módulo No. 1 y las aulas del segundo piso. Por lo que se determina que esta viga debe ser reparada, al igual que la viga del Módulo No, 4 que también presenta afectación, esto se realizará en la semana del 10 al 15 de abril de 2015 (semana Santa) fecha en la que habrá receso escolar. Con respecto al aula que presenta una grieta en el piso, esto no fue causado por las intervenciones de la obra, por tal razón no está dentro del alcance del proyecto. De esta manera es la Institución Educativa quien debe realizar las reparaciones pertinentes.
6. La SED realizará la revisión y la consulta con respecto a la implementación de los talleres pedagógicos para primera infancia. El día 07 de marzo de 2017, la SED, conjuntamente con Interventoría y Contratista realizan taller pedagógico (USO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PLANTAS FÍSICAS) con los docentes de los grados de primera infancia con el fin de que de acuerdo a su experticia adapten la metodología dada en el taller a su ejercicio y estrategia pedagógica.



**CONSORCIO BIC
LA MERCED**

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

7. Próximo Comité Veedor. El Contratista realiza la convocatoria para llevar a cabo la reunión de Comité Veedor No.7. programado para el día 10 de marzo de 2017.

La Residente Social continúa con la presentación de las actividades ejecutadas en la gestión social en el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2017 al 09 de marzo de 2017, en cada uno de los programas sociales del cual indica lo siguiente:

1. Programa de Divulgación e Información: El día 02 de marzo de 2017 para el séptimo comité veedor se convocó a sus integrantes por medio de correo electrónico, el cual se llevará a cabo el día 10 de marzo de 2017 a las 8:00 am en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital La Merced. El día 08 de marzo de 2017, se realizaron las llamadas telefónicas a los miembros del comité para recordar la reunión programada.
2. Programa de Atención al Ciudadano: Se recuerda horario y ubicación, además se informa que a la fecha en la oficina de Atención al Ciudadano no se presentaron PQRS.
3. Programa de Generación de Empleo: Se informa que a la fecha se cuenta con (144) empleados laborando en obra, de los cuales (92) noventa y dos son Mano de Obra Calificada (MOC), cincuenta y tres (53) Mano de Obra No Calificada (MONC) y de estos veintitrés (23) pertenecen a estratos 1 y 2. De igual manera contamos con cuatro (4) mujeres laborando en la obra. En este periodo en la oficina de atención al ciudadano se recibieron (7) hojas de vida para cargos de oficiales y ayudantes de obra, de los cuales una (1) se incorporó como ayudante de obra.
4. Programa de Participación Ciudadana: A la fecha se han ejecutado 7 comités de Veeduría.



**CONSORCIO BIC
LA MERCED**

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

5. Programa de Sostenibilidad: Los días 13, 17 de febrero y 07 de marzo de 2017, conjuntamente con SED, Interventoría y Contratista fueron ejecutados seis (6) socializaciones y talleres pedagógicos (USO, MANTENIMIENTO DE PLANTAS FÍSICAS) con población estudiantil de los grados 101, 102, 103 y 104, 702, 703, 704 y 803 de la jornada mañana y tarde, además las docentes de primera infancia de las cuales se beneficiaron 505 estudiantes y 11 Docentes. El día 02 de marzo de 2017 se programó conjuntamente con los coordinadores de las jornadas de la mañana y tarde de la Institución Educativa la continuación de las jornadas de talleres pedagógicos "USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS FÍSICAS" para los cursos que hacían falta, además el personal de Docentes, servicios generales y vigilancia para los días 07 y 24 de marzo y 03 de abril de 2017, de igual manera el taller para Padres de Familia está sujeto al cronograma de reuniones del comité de padres.

INFORME ÁREA TÉCNICA - AVANCE DEL PROYECTO

Se continúa con la intervención del Ingeniero Ramiro Forero residente técnico por parte del contratista quien informa los avances técnicos que se han realizado en la obra hasta la fecha, para lo cual indica lo siguiente:

1. EDIFICIO PATRIMONIO

- Terminación Inicio instalación adoquín en circulación exterior.
- Instalación de marcos para luminarias.
- Terminación andén perimetral costado norte.
- Aplicación primera capa de pintura para ventanas y pie derecho en madera.



**CONSORCIO BIC
LA MERCED**

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO VEEDOR	COMITÉ	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016		
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017	

2. CIRE (CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS)

- Destronque piso de baldosín de granito.
- Continuación de instalación ventanearía.
- Terminación mampostería fachada ladrillo.
- Continuación construcción media caña en granito fundido.

3. AULAS

- Lavado y reparación de concretos.
- Lavado de ladrillo.
- Terminación fachada ladrillo.
- Instalación de Pusch para lavamanos y sanitarios.
- Continuación instalación de ventanas piso techo y sobre bordillos de concreto.
- instalación cubierta metálica.

4. ZONA TANQUE

- Excavación para instalación tubería de redes.
- Continuación de construcción de Box Couvert.



**CONSORCIO BIC
LA MERCED**

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

- Instalación bordillos de concreto.
- Instalación de capa de base B400.
- Fundición tapa tanque.
- Se corre cerramiento por la construcción del Box Couvert, puesto que puede debilitar la estructura de la escalera. El día sábado 11 de marzo de 2017 se terminará de correr dicho cerramiento esto teniendo en cuenta que es necesario que no hayan estudiantes.

CONCLUSIONES E INQUIETUDES

1. La Docente Mónica Camelo pregunta cuánto tiempo más durará la compactación en las zonas exteriores debido a que la vibración y el ruido constante es muy incómodo en horas de clase. El residente Técnico del Contratista Ingeniero Ramiro Forero informa que estos trabajos se demoraran aproximadamente 20 días más en la zona de la alameda y en la zona de las canchas se estima que se tardará un mes aproximadamente, esto teniendo en cuenta un buen estado climático e imprevisto.
2. La señora Rectora solicita se realice concepto técnico con respecto al estado de las vigas del edificio patrimonio, puesto que presentan afectaciones y se encuentran en mal estado. La Coordinadora Social de la SED Carmen Lucia Vélez indica que esta actividad no está dentro del alcance del contratista por lo tanto será la SED quien revise el tema.
3. La Señora Rectora manifiesta que con respecto al cambio de las baterías de baños portátiles se realice la reposición en su totalidad (20 baterías portátiles) y se garantice la limpieza. Al respecto la Gestora social de la SED Carmen Lucia Vélez solicita que



**CONSORCIO BIC
LA MERCED**

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

la Institución Educativa Informe semanalmente el cumplimiento de los tiempos de limpieza puesto que esta actividad la realiza un proveedor.

- La señora Rectora solicita que con respecto a correr el cerramiento de la plazoleta de la calla 12 A, se libere el espacio lo antes posible, debido a que se reduce el espacio para la salida e ingreso de las estudiantes, o que se analice la manera de reubicar una puerta de acceso y salida. El Ingeniero Ramiro Forero informa que el correr dicho cerramiento es una necesidad para la intervención en esa zona, al igual que el tiempo de intervención en este sitio no es corto por lo que no se podría liberar tan pronto, sin embargo se revisara el tema conjuntamente con Interventoría y SED en comité de obra y con respecto a adecuar una puerta nueva se indica que no se cuenta con el espacio, sin embargo también será analizada dicha solicitud.
- La señora Rectora solicita copia del plan de manejo Ambiental de la obra. La Residente Social Viviana Pineda indica que se hará la gestión con el área encargada al igual que se revisara conjuntamente con la Interventoría y SED dicha solicitud.
- La Docente Mónica Camelo pregunta que si es posible en las aulas destinadas para primera infancia se instalen los chasos en los puntos adecuados de los muros, esto teniendo en cuenta que las docentes utilizan material colgado en las paredes. El Ingeniero Ramiro Forero indica que una vez se haga entrega de la obra se entregara a la Institución Educativa el manual de mantenimiento donde se especifica cómo y que se puede utilizar para colgar materiales en los muros, por lo tanto esta actividad solicitada no está dentro del alcance del Contratista y es una labor propia de la Institución.
- La Señora Jenny Milena Cruz pregunta si se realizaran entregas parciales. El Ingeniero Ramiro Forero informa que se está analizando el tema conjuntamente con la SED y la Interventoría una vez se determine si es posible o no se informara.



**CONSORCIO BIC
LA MERCED**

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

8. La señora Rectora manifiesta que de acuerdo a la rendición de cuentas que realizo la Institución y en reunión con la SED, los padres de familia y estudiantes solicitan se haga un recorrido en la obra. La Coordinadora Social de la SED Carmen Vélez realiza dicha consulta al supervisor de la SED el Ingeniero Johnson Cansario, quien avala y autoriza para realizar dicho recorrido, donde indica que solo podrán ingresar cinco (5) personas, y quien debe hacer la selección será la Señora Rectora, además de ello el Contratista deberá solicitar la documentación requerida para el ingreso, por lo anterior se coordina fecha tentativa para el día 24 de marzo de 2017, a las 8:00am, sin embargo esta fecha será confirmada en el transcurso de la semana. Igualmente una de las estudiantes consulta si se puede hacer un video para divulgación a la comunidad con entrevistas a los representantes de Contratista, Interventoría y SED. Respecto a esto la Gestora Social indica que la única persona y vocera autorizada por la SED es la Dra. Adriana Gonzales Subsecretaria de Acceso y Permanencia y aclara que desde el inicio del proyecto la información del avance de obra se encuentra en la página web de la Institución.
9. La señora Rectora solicita la plataforma arquitectónica y la capacidad instalada del edificio Patrimonio. Al respecto la Gestora Social de la SED Carmen Lucia Vélez le informa que esta actividad está a cargo de la Arquitecta Laura Hernández Gestora Territorial de la SED encargada de la IED y es con ella con quien debe hacer dicha solicitud.
10. Se programa taller pedagógico y socialización para el comité de concejo de padres de familia, para el día lunes 27 de marzo de 2017 a las 4:00 p.m.
11. La Residente Social Viviana Pineda Informa que se tiene programado taller pedagógico y socialización personal de servicios generales y vigilancia para el día 24 de marzo de 2017 a la 1:00 p.m., de igual manera con concejo académico el día 03 de abril de 2017 a las 11:00 a.m.

**CONSORCIO BIC
LA MERCED**



ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	MARZO 10 DE 2017	Inicio	8:00 AM	SÉPTIMO COMITÉ VEEDOR	Lugar	COLEGIO LA MERCED
Proyecto	"TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".					CONTRATO NRO.	1540 DE 2016	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	14-03-2017	Elaborado por	Viviana Pineda				Próxima Reunión	04 DE ABRIL 2017

12. Se programa la reunión para el octavo comité veedor para el día 04 de abril de 2017 las 8:00 am en las Instalaciones de la Institución Educativa La Merced.

COMPROMISOS

1. El contratista radicará ante el Colegio el informe del séptimo comité veedor.
2. El Contratista revisará y analizará la solicitud de la Señora Rectora con respecto a liberar lo antes posible el cerramiento de la plazoleta de la calle 12 A o a buscar alternativa para adecuar una nueva puerta de ingreso y salida.
3. El Contratista revisará la solicitud de la señora Rectora con respecto a la entrega de copia del plan de manejo ambiental de la obra.
4. Conjuntamente con la SED, Interventoría y Contratista se organizará y se confirmará recorrido por la obra con padres de familia.
5. Conjuntamente con la SED, Interventoría y Contratista se llevaran a cabo los talleres y socialización programados para los días 24, 27 de marzo y 03 de abril de 2017 con Docentes y Padres de Familia.
6. Próximo comité veedor 04 de abril de 2017 a las 8:00 am en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital La Merced.

CONTRATISTA
CONSORCIO BIC
LA MERCED

INTERVENCIÓN
ARQUITECTURA
URBANA LTDA



CONTRATO No. 1540 DE
2016

COMITÉ DE VEEDURÍA
No. 7

MARZO 10 DE 2017




BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO No. 1540 DE 2016

OBJETO: TERMINACIÓN DE LA OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA IED LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.




BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE LA PRESENTACIÓN


1. Compromisos
2. Objetivo de la reunión.
3. Informe Área Gestión Social.
4. Informe Área Técnica- avance de obra.
5. Inquietudes y conclusiones



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


COMPROMISOS ADQUIRIDOS	TRAMITE	FECHA	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
Redactar Informe del sexto comité veedor en Rectoría para publicación en la Página del Colegio a través de Oficina (CONTRATISTA).	Una vez revisado y aprobado el informe del sexto comité veedor por la Interventoría, el Contratista procede a redactar dicho informe a la Institución Educativa con radicado No. SED-CEM-OBRA-310	Febrero 21 de 2016	Contratista e Institución Educativa.	SI
Es importante aclarar que la publicación del material entregado será responsabilidad de la Institución Educativa Distrito La Merced.				
El Contratista revisará y dará una alternativa acerca de tener una reserva de agua para la Institución Educativa que pueda estar a la mano en caso de que sea necesario.	El contratista realizó la revisión al tema y como alternativa se determinó que se ubicaran dos tanques de 500 Litros sobre la placa del mezanine de los baños del patio del Módulo No. 3.	Marzo 02 de 2017	Contratista.	SI
El Contratista socializará a la Institución el Plan de Emergencia de la Obra.	El día 02 de marzo de 2017 el Contratista radica a la Institución Educativa el plan de Emergencias de la Obra No. SED-CEM-OBRA-309	Marzo 02 de 2017	Contratista	SI
La SED realizará visita a las aulas prefabricadas para buscar alternativas de solución para la ventilación en dichas aulas teniendo en cuenta el número de estudiantes y el tema climático.	Atendiendo a la solicitud la SED realiza visita y emite concepto técnico con respecto a la condición térmica presentada en las aulas prefabricadas. Concepto que se hace entrega por escrito a la señora Rectora.	Marzo 03 de 2017	SED	SI



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPROMISOS ADQUIRIDOS	TRAMITE	FECHA	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
El Contratista y La Interventoría atenderá la solicitud de la señora Rectora con respecto a la revisión de una viga que se encuentra en mal estado y dos aulas que presentan grietas.	Conjuntamente con la Interventoría el Contratista se revisa y se analiza la viga ubicada en el módulo No. 1 y las aulas del segundo piso. Por lo que se determina que esta viga debe ser reparada, al igual que la viga del Módulo No. 4 que también presenta afectación, esto se realizará en la semana del 10 al 15 de abril de 2017 (Semana Santa) fecha en la que habrá receso escolar. Con respecto al aula 212 que presenta una grieta en el piso será revisado y analizado para determinar intervención y técnica.	Febrero 10 de 2017	Contratista-Interventoría	SI
La SED realizará la consulta para el cambio de los baños portátiles existentes y socialización de los protocolos y frecuencia de limpieza y desinfección de los mismos.	La SED realiza la consulta respectiva con el proveedor correspondiente y a su vez este realiza cambio de baterías de baños.	Marzo 06 de 2017	SED	SI
La SED realizará la revisión y la consulta con respecto a la implementación de los talleres pedagógicos para primera infancia.	La SED hace la revisión al tema y se determinó realizar taller pedagógico (USO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PLANTAS FÍSICAS) con los docentes de los grados de primera infancia con el fin de que de acuerdo a su experiencia adopten la metodología dada en el taller a su agencia y estrategia pedagógica.	Marzo 07 de 2017	SED-Interventoría y Contratista	SI
Próximo Comité Veedor	El Contratista realiza la convocatoria para llevar a cabo la reunión de Comité Veedor No. 7.	Marzo 10 de 2016	Contratista	SI



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


INSTALACIÓN TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA





BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



OBJETIVO DE LA REUNIÓN

PRESENTAR LOS AVANCES DEL COMPONENTE SOCIAL Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2017 DEL PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LA MERCED

GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

PIEZAS DE DIVULGACIÓN

- El día 02 de marzo de 2017 para el séptimo comité veedor se convocó a sus integrantes por medio de correo electrónico, el cual se llevará a cabo el día 10 de marzo de 2017 a las 8:00 am en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital La Merced.
- El día 08 de marzo de 2017, se realizaron las llamadas telefónicas a los miembros del comité para recordar la reunión programada.



REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Debido a la rendición de cuentas que realizó la Institución Educativa Distrital la Merced el día 24 de febrero de 2017, por requerimientos de la comunidad educativa la SED realizó una socialización el día 01 de marzo de 2017 con el supervisor de la Secretaría donde asistieron representantes de padres de familia, docentes y directivas, en la cual se socializo y se aclaran dudas e inquietudes acerca del proyecto:

- Se informo acerca de la prorroga que el Contratista solicito por un periodo de tres meses es decir hasta el 19 de mayo de 2017.
- Se indico el avance de obra a la fecha, donde se evidencia un avance considerable y significativo, teniendo en cuenta los imprevistos del clima, ajustes de diseño, el tratamiento adecuado al edificio Patrimonio. De igual manera se aclara que el proyecto no se ha parado y ha tenido un excelente rendimiento.

PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Localidad	Profesional Encargado	Teléfono	Dirección	Horario De Atención	Correo Electrónico
CUENTE BOGOTÁ	RESIDENTE SOCIAL T.S. LELY WYANA PINEDA	5617808	CALLE 12 A No. 42 A- 10	LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 8:00 AM A 12:00 M	obscabogotamerced@gmail.com

- Para el presente periodo en la oficina de atención al ciudadano no se presentaron PQRS.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El día 10 de febrero de 2017 se llevó a cabo la sexta reunión de comité veedor en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital La Merced, donde se trataron temas relevantes como:


- Avance Área Técnica (Intervenciones en el CIRA, Patrimonio, Aulas, Zonas Exteriores, terminación intervenciones cubierta Edificio Patrimonio).
- Avance Área Gestión Social (Atención a compromisos de comité anterior, Reuniones extraordinarias, programación y ejecución de talleres pedagógicos conjuntamente con Interventoría, SED a la comunidad educativa).

Al finalizar la reunión, se acordó que el próximo comité veedor se llevará a cabo el día 10 de marzo de 2017 a las 8:00 am.




PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO


➢ A la fecha se cuenta con (144) empleados laborando en obra, de los cuales (92) noventa y dos son Mano de Obra Calificada (MOC), cincuenta y tres (53) Mano de Obra No Calificada (MONC) y de estos veintitrés (23) pertenecen a estratos 1 y 2.



CONSOLIDADO PERSONAL DE OBRA		
	PERSONAL	PORCENTAJE
MOC (Mano de obra Calificada)	92	64%
MONC (Mano de obra no Calificada)	53	36%
ESTRATOS 1 Y 2 (TOTAL OBRAS)	23	43%
TOTAL PERSONAL DE OBRA	144	100%

➢ De igual manera contamos con cuatro (4) mujeres laborando en la obra

➢ En este periodo en la oficina de atención al ciudadano se recibieron (7) hojas de vida para cargos de oficiales y ayudantes de obra, de los cuales una (1) se incorporó como ayudante de obra.



OPORTUNIDAD LABORAL

CONTRATO 1640 2015

SE REQUIERE PERSONAL INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN MANO DE OBRAS DE OBRA.

PREVENCIÓN HERIDA DE VIDA

DIRECCIÓN: CALLE 12 A NO. 42 A-10
 ALIAR: OFICINA EDUCATIVA LA MERCED
 OFICINA LA MERCED
 HORARIO: DIAS LUNES A VIERNES 8:00 AM - 12:00 PM
 TELÉFONO: 310 20 00 00
 CORREO: empleo@seceducacion.gov.co

REQUISITOS: RECONOCER ANÁLISIS DE PUESTO, SERVICIO O EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE LA ESPECIALIDAD Y TUN 1.

COMERCIO DE LA MERCED

"Se cuenta con 5 afiches de generación de empleo instalados en la Institución Educativa y lugares cercanos"




PUNTOS DE INFORMACIÓN AFICHE GENERACIÓN DE EMPLEO

Nº	LUGAR	DIRECCIÓN
1	PUERTA PRINCIPAL INGRESO OBRA LA MERCED	CALLE 12 A NO. 42 A-10
2	CARTELERA INGRESO PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LA MERCED CALLE 13	AV. CALLE 13 42 A- 51
3	PAPELERIA CIM Y DELICIAS LA 42	CARRERA 42 No. 12B-17 CARRERA 42 B No. 12B-53
4	PUERTA DE INGRESO CALLE 12 A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED	CALLE 12 A NO. 42 A-00


AFICHES INSTALADOS: 5




TALLERES PEDAGÓGICOS

Los días 13, 17 de febrero y 07 de marzo de 2017 fueron ejecutados seis (6) socializaciones y talleres pedagógicos (USO, MANTENIMIENTO DE PLANTAS FÍSICAS) con población estudiantil de los grados 101, 102, 103 y 104, 702, 703, 704 y 803 de la jornada mañana y tarde, además las docentes de primera infancia de las cuales se beneficiaron 605 estudiantes y 11 Docentes.


FECHA	CURSO	JORNADA
Noviembre 04 de 2014	801-802-803-804-805 y 702	Tarde y tarde
Diciembre 11 de 2014	Equipo de vigilancia y servicios Generales	
Marzo 25 de 2015	1001-1002-1003-1004 y 905	Mañana
Abril 28 de 2015	301-302-303-304 y 305	Mañana y Tarde
	201-202-203-204 y 205	Mañana y Tarde
Octubre 05 de 2015	1001-1002-1003-1004	Mañana y Tarde
	901-902-903	Mañana y Tarde
Febrero 23 de 2017	803 y 702	Mañana
	703 y 704	
Febrero 17 de 2017	101, 102, 103 Y 104	Mañana y Tarde





TALLERES PEDAGÓGICOS

El día 02 de marzo de 2017 se programó conjuntamente con los coordinadores de las jornadas de la mañana y tarde de la Institución Educativa la continuación de las jornadas de talleres pedagógicos "USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS FÍSICAS" para los cursos que hacían falta, además el personal de Docentes, servicios generales y vigilancia para los días 07 y 24 de marzo y 03 de abril de 2017, de igual manera el taller para Padres de Familia esta sujeto al cronograma de reuniones del comité de padres.

PROGRAMACIÓN TALLERES PEDAGÓGICOS			
FECHA	CONVOCADOS	HORA	JORNADA
Marzo 07 de 2017	DOCENTES DE PREESCOLAR	11:30 AM	MAÑANA Y TARDE
	803-702	1:00 P.M	TARDE
	703-704	2:00 P.M	TARDE
Marzo 24 de 2017	PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1:00 P.M	
	PERSONAL DE VIGILANCIA		
Abril 03 de 2017	COMITE ACADÉMICO DOCENTES	11:00 AM	MAÑANA Y TARDE






APLICACIÓN PRIMERA CAPA DE PINTURA PARA VENTANAS Y PIE DERECHO EN MADERA




ALCALDÍA DE BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**CIRE
(CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS)**



ALCALDÍA DE BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESTRONQUE PISO DE BALDOSIN DE GRANITO



ALCALDÍA DE BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN VENTANERIA



ALCALDÍA DE BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

TERMINACIÓN MAMPOSTERIA FACHADA LADRILLO





ALCALDÍA DE BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO



ALCALDÍA DE BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



INSTALACIÓN CUBIERTA METALICA



ALCALDÍA MUNICIPAL
BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ZONA TANQUE Y EXTERIORES

ALCALDÍA MUNICIPAL
BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN TUBERIA DE REDES



ALCALDÍA MUNICIPAL
BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT



ALCALDÍA MUNICIPAL
BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTALACIÓN BORDILLOS DE CONCRETO



ALCALDÍA MUNICIPAL
BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE B400



ALCALDÍA MUNICIPAL
BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



FUNDICIÓN TAPA TANQUE





- > Se corre cerramiento por la construcción del Box Couvert, puesto que puede debilitar la estructura de la escalera
- > El día sábado 11 de marzo de 2017 se terminará de correr dicho cerramiento esto teniendo en cuenta que es necesario que no hayan estudiantes.



PLANTA GENERAL



INQUIETUDES Y CONCLUSIONES



MUCHAS GRACIAS!!!!!!





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO BIC LA MERCED
NIT: 900.945.510 - 5

CONTRATO No 1540 DE 2016

REGISTRO FOTOGRAFICO
SÉPTIMA REUNIÓN COMITÉ VEEDOR
MARZO 10 DE 2017



CÓDIGO:

VERSION :

Página 1 de 1





FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Título: REUNIÓN COMITÉ VEEDOR No. 7

Área Responsable: ÁREA SOCIAL

Tema de la Reunión: AVANCE DE OBRA ÁREA TÉCNICA Y SOCIAL
 Proceso:
 Interventoría Responsable: ARQUITECTURA URBANA LTDA Fecha: MARZO 10 DE 2017 Lugar: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LA MERCED
 Contratista responsable: CONSORCIO BIC LA MERCED Hora: 8:00AM

No.	NOMBRE	CURSO	INSTITUCION	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Miriam Lucia Veltz Nardone	G. Social	DMEE-SED	3204054770	cliveltz@educacionbogota.gov.co	
2	Maria Flovia Torres H	1104	I.E.D. La Merced	3017122065	Tutikarodriguez@hotmail.com	
3	Jenny Milena Cruz Beltrón	301/803	La Merced	3132850728	jennymilecruz@hotmail.com	
4	Nikol Hernández Vargas	1101	I.E.D. La Merced	3607784164	nikherv99@gmail.com	Nikol Hernández Vargas
5	Camila Zarate Ruiz	1001JT	La Merced	3204737711	Kmizarate80@gmail.com	
6	Notallio Morteos Romero	1007JT	La Merced	3222833321	notthymorte@hotmail.com	Notallio Morteos
7	José Joaquín Duncel T	Docente	La Merced	3166749091	JoseJoaquinDuncel@gmail.com	
8	MARIA ISABEL ROCHA ROMERO	PROFESIONAL SOCIAL	ARQUITECTURA URBANA	3112898383	ma.rocka83@gmail.com	
9	FRANCISCO YESID HERNANDEZ ARIZA	RES. INTERV.	ARQUITECTURA URBANA	3132920526	Sed2016lamerced@gmail.com	
10	Luis Fernando Rapa Ruiz	RES. OBRA	CONSORCIO BIC LA MERCED	200200313	Luisfermaga@hotmail.com	
11	PABLO FORERO LOPEZ	RES. OBRA	CONS. BIC LA MERCED	314633850	Tecnicaslamerced@gmail.com	
12	Monica E. Camelo Mejia	Docente	La Merced IED	320457	monicacamelomejia@hotmail.com	
13	Karla Decori Velasco	Docente	Col. La Merced	30435771	50 eccllamirid16@educacionbogota.gov.co	
14	Ligia J. Murtner	Coord.	La Merced	312363695	ligia_murtner@yahoo.es	
15	Danice Melo Salgado	Aux. Adm.	La Merced	3208443085	danicemelos@yahoo.es	Danice Melo
16	Lorena Mesa Gonzalez	Estudiante	La Merced	4800932	lorenamesa3@gmail.com	
17	Vaniana Pineda		BIC LA MERCED			
18						
19						
20						